

EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEI GIORNI 27, 28, 29 e 30 OTTOBRE 2018
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE VIARIA * 1^FASE
PREVISIONI AGGIORNATE AL 3/12/2018

SETTORE 1 - ALTA E MEDIA VALSUGANA (PERGINE)											€ 961.958,84	€ 627.008,19	SOSF			STATO DELLA TRANSITABILITA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSITABILITA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]	
N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANE E DANNI STRUTTURALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Consegna Lavori	Data Ordinativo	STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020				
1	SGS	SP 133	di Monterovere	dal km 2,000 dopo Caldonazzo al bivio verso "Menador" al km 11,200 circa, innesto con SS 349 della Val D'Assa-Pedemontana Costo, per diversi smottamenti	Caldonazzo	X	X	X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**
2	SGS	SP 233	di Roveda	al km 4,200 per riversamento materiale da monte	Frassilongo		X	X				€ 21.111,96	€ 620,16				aperta	aperta	in corso	01/04/2019
3	SGS	SP 224	del Redebus	dal km 2,400 a monte dell'abitato di Regnana al km 6,300 loc. Palù del Fersina per schianto alberi	Bedollo e Palù del Fersina	X		X				€ 13.543,65	€ 13.543,65				aperta	aperta	finito	14/12/2018
4	SGS	SP 12	di Vignola	da loc. Assizzi km 1,000 a loc. Compet km 10,000, per schianto alberi e frane	Pergine Valsugana e Vignola Falesina	X	X	X				€ 175.534,81	€ 175.534,81				chiusa dal km 6,600, a monte di Vignola, a fine strada	06/12/2018	in corso	14/12/2018
5	SGS	SP 228	di Levico-Novaledo	da loc. tra Masetti e Levico per schianto alberi	Levico Terme	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**
6	SGS	SP 66	di Montagnaga	da loc. Canzolino a Baselga di Pinè per schianto alberi	Pergine Valsugana e Baselga di Pinè	X		X				€ 34.539,80	€ 34.539,80				aperta	aperta	finito	**
7	SGS	SP 83	dir Faida	da Miola a Faida	Baselga di Pinè	X		X				€ 13.543,65	€ 13.543,65				aperta	aperta	finito	**
8	SGS	SP 11	di Vetriolo	schianto piante	Levico Terme	X		X				€ 53.879,64	€ 21.092,75				aperta	aperta	in corso	14/12/2018
9	SGS	SP 8	della Valle dei Mocheni	da Sant'Orsola a Palù del Fersina - schianto piante	Palù del Fersina	X		X				€ 7.439,66	€ 7.439,66				aperta	aperta	finito	**
10	SGS	SP 135	Sinistra Fersina	km 11 circa fra Fierozzo e Palù - piccole frane	Fierozzo		X	X				€ 26.320,19	€ 1.730,03				aperta	aperta	in corso	31/12/2018
11	SGS	SP 135	Sinistra Fersina	km 11,500 erosione pila ponte	Fierozzo		X	X				€ -	€ -				aperta	aperta	in corso	31/12/2018
12	SGS	SS 350	di Folgaria	dal km 20,000 loc. Carbonare di Folgaria al km 21,000 loc. Nosellari per smottamenti e da loc. Buse al km 24,000 al km 27,500 confine con provincia di Vicenza, per franamenti	Folgaria		X	X				€ 254.384,73	€ 87.302,93				aperta	aperta	in corso	31/12/2018
13	SGS	SS 349	della Val d'Assa e Pedemontana Costo	tra Pian dei Pradi e Carbonare di Folgaria	Altipiano della Vigolana	X		X				€ 65.969,75	€ 65.969,75				aperta	aperta	in corso	31/12/2018
14	SGS	SS 349	della Val d'Assa e Pedemontana Costo	tra Vattaro a Pian dei Pradi	Altipiano della Vigolana	X		X				€ 54.669,39	€ 54.669,39				aperta	aperta	in corso	31/12/2018
15	SGS	SS 349	della Val d'Assa e Pedemontana Costo	da Lavarone al Termine	Lavarone-Levico	X		X				€ 8.153,36	€ 8.153,36				aperta	aperta	finito	**
16	SGS	SP 9	di Luserna	da Luserna a Passo Vezzena	Luserna-Lavarone	X		X				€ 4.475,60	€ 4.475,60				aperta	aperta	in corso	21/12/2018
17	SGS	SP 71	Fersina Avisio	da Civezzano a Valle	Civezzano	X		X				€ 7.387,94	€ 7.387,94				aperta	aperta	finito	**
18	SGS	SS 349	della Val d'Assa Pedemontana Costo	al km 37,00 loc. Monterovere, per crollo breve tratto di scogliera di sostegno	Lavarone		X	X				€ 24.590,16	€ 24.590,16				aperta	aperta	finito	**
19	SGS	SS 108	della Valle di Centa	da Centa a Caldonazzo	Altipiano della Vigolana	X	X	X				€ 19.466,24	€ 19.466,24				aperta	aperta	in corso	07/12/2018
20	SGS	SP 83	di Pinè	in località Sover	Sover	X	X					€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**
21	SGS	SS 47	della Valsugana	da Pergine a Levico	Caldonazzo e Pergine Valsugana	X		X				€ 2.015,28	€ 2.015,28				aperta	aperta	finito	**
22	SGS	SS 47	della Valsugana	in località Ponte Alto	Trento		X	X				€ -	€ -				aperta	aperta	in corso	01/04/2018
23	SGS	SP 1	del Lago Caldonazzo	da Valcanover a Calceranica	Calceranica e Pergine Valsugana	X		X				€ 5.971,67	€ 5.971,67				aperta	aperta	finito	**
24	SGS	SP 134	Destra Centa	schianto piante	Caldonazzo	X						€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**
25	SGS	SS 350	di Folgaria	in località Passo Sommo	Folgaria		X	X				€ 24.590,16	€ 24.590,16				aperta	aperta	in corso	15/12/2018
26	SGS	SP 142	dei Fiorentini		Folgaria	X		X				€ 14.371,20	€ 14.371,20				aperta	aperta	finito	**
27	SGS	varie		segnaletica	Vari comuni dell'Alta Valsugana e Bersntol	X						€ 20.000,00	€ 20.000,00						in corso	31/12/2018
28	SGS	varie		ripristini asfalti	Vari comuni dell'Alta Valsugana e Bersntol		X					€ 20.000,00	€ 20.000,00						in corso	21/12/2018
29	SGS	SS 349	della Val D'Assa e Pedemontana Costo	tra Vattaro e Pian dei Pradi - abbassamento della sede stradale	Altipiano della Vigolana		X	X				€ 90.000,00	€ -				aperta con senso unico alternato	aperta con senso unico alternato	da organizzare	31/01/2019

SETTORE 2 - BASSA VALSUGANA E PRIMIERO (BORGO)											€ 3.978.100,00	€ 578.100,00	SOSF			STATO DELLA TRANSITABILITA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSITABILITA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]	
N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANE E DANNI STRUTTURALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Consegna Lavori	Data Ordinativo	STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020				
1	SOSF	SS 50	Passo Rolle	Eventi meteorologici 2018 - Intervento di ripristino al km 77,000 circa della SS 50 in loc. Siror per frana	Primiero-S. Martino di Castrozza	X	X	X	03/11/2018	03/11/2018		€ 1.000.000,00	*****				aperta senso unico alternato con limitazione a 18 t		in corso	22/12/2018
2	SOSF	SS 50	Passo Rolle	Eventi meteorologici 2018 - Interventi sulla SS 50 da loc. Pontet (confine provincia Belluno) fino a rotonda galleria Totoga per smottamento stradale e schianto piante	Imer		X	X	30/10/2018	30/10/2018		€ 400.000,00	*****				aperta	aperta	in corso	
3	SGS	SS 50	del Grappa e Passo Rolle	Intervento di ripristino urgente della viabilità provvisoria al km 64,500	Imer		X	X	30/10/2018	30/10/2018		€ 100.000,00	€ 100.000,00				aperta	aperta	finito	**
4	SGS	SS 347	Passo Cereda	dal km 1,600 all'11,400 loc., Sagron Mis per frana, nel comune di Primiero-S. Martino di Castrozza	Primiero-S. Martino di Castrozza	X	X	X				€ 17.000,00	€ 17.000,00				aperta	aperta	finito	**
5	SGS	SP 115	Sagron Mis	Intervento di ripristino al km 2,750 circa della SP 115 per smottamento sotto strada	Sagron Mis		X	X	07/11/2018			€ 80.000,00	€ 80.000,00				aperta	aperta	finito	**
6	SOSF	SP 31	Passo Manghen	Eventi meteorologici 2018 - Intervento al km 10,650 loc. Como nel comune di Telve sulla SP 31	Telve	X	X		31/10/2018			€ 200.000,00	*****				chiusa	da definire	da organizzare	
7	SOSF	SP 79	del Brocon	Eventi meteorologici 2018 - Intervento al km 15,500 al km 16,200 loc. Ronco nel comune di Canal San Bovo sulla SP 79	Canal S. Bovo	X	X		02/11/2018	02/11/2018		€ 400.000,00	*****				aperta a senso unico alternato il 30/11/2018	da definire	in corso	
8	SGS	SP 56	Caoria	taglio piante e sistemazione tombini e frane varie	Canal S. Bovo	X	X	X				€ 9.000,00	€ 9.000,00				aperta	aperta	finito	**
9	SGS	SP 56	Caoria	sistemazione smottamenti vari	Canal S. Bovo		X	X				€ 10.000,00	€ 10.000,00				aperta	aperta	in corso	21/12/2018
10	SGS	SP 221	Val Noana	taglio piante modesti smottamenti e demolizione masso franato	Mezzano	X	X	X				€ 7.000,00	€ 7.000,00				aperta	aperta	finito	**
11	SGS	SP 79	del Brocon	dal km 0+000 al km 6+000	Imer e Canal S. Bovo	X						€ 8.000,00	€ 8.000,00				aperta	aperta	finito	**
12	SGS	SP 239	di Calaita	taglio piante e sistemazione tombini e frane varie	Canal S. Bovo e Mezzano	X	X	X				€ 5.500,00	€ 5.500,00				aperta	aperta	finito	**
13	SGS	SP 239 dir	di Calaita	taglio piante e sistemazione tombini e frane varie	Canal S. Bovo	X	X	X				€ 10.000,00	€ 10.000,00				aperta	aperta	finito	**

14	SGS	SP 239 dir	di Calaita	eventi meteorologici 2018 - Intervento di ripristino al km 4,750 circa della SP 239 dir per smottamento sotto strada (esecuzione viabilità provvisoria)	Canal S. Bovo		X	X			€ 8.200,00	€ 8.200,00				aperta	aperta	finito	**	
15	SGS	SP 239 dir	di Calaita	eventi meteorologici 2018 - Intervento di ripristino al km 4,750 circa della SP 239 dir per smottamento sotto strada	Canal S. Bovo		X	X			€ 250.000,00	€ 50.000,00				aperta	aperta	da organizzare	01/05/2019	
16	SGS	SP 40	Val di Sella	eventi meteorologici 2018 - Intervento di ripristino al km 3,400 circa della SP 40 per smottamento sotto strada	Borgo Valsugana		X	X			€ 34.000,00	€ 34.000,00				aperta	aperta	finito	**	
17	SGS	SP 40	Val di Sella	taglio piante, frana	Borgo Valsugana	X		X			€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	finito	**	
18	SGS	SP 40	Val di Sella	taglio piante, frana	Borgo Valsugana	X	X	X			€ 3.000,00	€ 3.000,00				aperta	aperta	finito	**	
19	SGS	SP 31	del Manghen	eventi meteorologici 2018 - Interventi vari di sistemazione tombini e sgombero materiale franato	Telve		X	X			€ 15.500,00	€ 15.500,00				chiusa al km 14,400		finito	**	
20	SGS	SP 31 - SP 228		taglio piante e sistemazione tombini e frane varie	Telve e Novaledo	X	X	X			€ 16.000,00	€ 16.000,00				chiusa al km 14,400		finito	**	
21	SGS	SP 31	del Manghen	taglio piante SP 31 dal km 5,400 al km 14,400	Telve	X					€ 49.800,00	€ 49.800,00				chiusa al km 14,400		finito	**	
22	SOSF	SP 31	del Manghen	eventi meteorologici 2018 - Interventi diffusi nel comune di Telve, dal km 14,400 fino al km 23,400 (Passo Manghen).	Telve		X				€ 200.000,00					chiusa al km 14,400	da valutare	in corso		
23	SGS	SP 65	Panoramica della Valsugana	taglio piante e sistemazione tombini e frane varie	Roncegno Terme, Ronchi Valsugana e Torcegno	X	X	X			€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	finito	**	
24	SGS	SP 65	Panoramica della Valsugana	sistemazione pavimentazione e frane varie	Roncegno Terme e Ronchi Valsugana		X	X			€ 16.000,00	€ 16.000,00				aperta	aperta	finito	**	
25	SGS	SP 60 dir	Ramale Ivano	smottamento	Castel Ivano		X	X			€ 1.000,00	€ 1.000,00				aperta	aperta	finito	**	
26	SGS	SP 75	del Grigno	smottamento	Grigno		X	X			€ 2.400,00	€ 2.400,00				aperta	aperta	in corso	15/12/2018	
27	SGS	SP 78	del Tesino	modesti smottamenti e pulizia tombini	Bieno e Pieve Tesino		X	X			€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	finito	**	
28	SGS	SP 79	del Brocon	taglio piante dal km 12,000 al km 26,700	Castello Tesino	X		X			€ 10.000,00	€ 10.000,00				aperta a senso unico alternato il 30/11/2018		aperta	finito	**
29	SGS	SP 79 - SP 246 - SP 75		taglio piante	Canal S. Bovo, Castello Tesino, Cinte Tesino e Grigno	X		X			€ 10.700,00	€ 10.700,00				aperta	aperta	finito	**	
30	SGS	SS 50	del Grappa e Passo Rolle	taglio piante e sistemazione tombini e frane varie	Primiero-S. Martino di Castrozza	X	X	X			€ 9.000,00	€ 9.000,00				**	**	in corso	30/06/2019	
31	SGS	SS.PP. - SS.SS. varie		riparazione barriere SP 79 + SP 40 + SP 31+SS 50 + SS 347 + SP 56	Vari comuni del Primiero e della Valsugana e Tesino	X		X			€ 300.000,00	€ 100.000,00				**	**	in corso	30/06/2019	
32	SOSF	SS 50	del Passo Rolle	eventi meteorologici 2018 - Intervento sulla SS 50 al km 79,550 ponte Val dei Diaol	Primiero-S. Martino di Castrozza		X	X	02/11/2018		€ 800.000,00		*****				da valutare	in corso	da definire	

SETTORE 3 - FIEMME FASSA VALFORIANA E CEMBRA (CAVALESE)

N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANEE DANNI STRUTTURALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Conseguenza Lavori	Data Ordinativo	€ 10.216.211,74			€ 1.332.211,74			SOSF			STATO DELLA TRANSIBILITA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSIBILITA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]
												STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020	2018	2019	2020					
1	SGS	varie		pulizia strade e pozzetti	Vari comuni valli dell'Avissio	X	X	X			30/10/2018	€ 9.925,00	€ 9.925,00				aperta	aperta	in corso	21/12/2018				
2	SGS	varie		pulizia strade e pozzetti	Vari comuni valli dell'Avissio	X	X	X			30/10/2018	€ 9.889,96	€ 9.889,96				aperta	aperta	in corso	21/12/2018				
3	SGS	SS 48	delle Dolomiti	tra passo San Lugano e loc. Cela dal km 17,000 al km 20,000 circa per schianto alberi	Carano	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**				
4	SGS	SS 48	delle Dolomiti	sopralluogo, controllo riparazione barriere paramassi sulla SS 48 delle Dolomiti dal km 17,500 al km 19,300	Carano		X	X			7/11/2018	€ 8.780,45	€ 8.780,45				aperta	aperta	finito	**				
5	SGS	SS 48	delle Dolomiti	tra loc. Panchià e Tesero per schianto alberi al km 29,500 circa	Tesero	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**				
6	SGS	SS 48	delle Dolomiti	spostamento new jersey per predisposizione senso unico alternato a vista causa franamento versante di monte	Tesero		X	X			30/10/2018	€ 1.507,92	€ 1.507,92				aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	finito	02/02/2019				
7	SGS	SS 48	delle Dolomiti	messaggio in sicurezza versante a monte della SS 48 delle Dolomiti al km 29,700	Tesero		X	X		19/11/2018	19/11/2018	€ 98.222,13	€ 98.222,13				aperta senso unico alternato	aperta senso unico alternato	in corso	02/02/2019				
8	SGS	SS 48	delle Dolomiti	stradicamento piante con messa a nudo rampa da mettere in sicurezza per caduta massi dal km 34,200 al km 34,425	Ziano di Fiemme	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	da organizz. da parte dei privati	30/06/2019				
9	SGS	SS 48	variante di Predazzo	stradicamento piante con messa a nudo rampa da mettere in sicurezza per caduta massi dal km 36,485 al km 36,725	Predazzo	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	da organizz. da parte dei privati	30/06/2019				
10	SGS	SS 48	variante di Predazzo	esondazione rio Val Orca al km 37,500 (necessita briglia filtrante)	Predazzo		X	X			30/10/2018	€ 11.711,50	€ 11.711,50				aperta	aperta	in via di ultimazione gli interventi urgenti	04/12/2018				
11	SGS	SS 48	variante di Predazzo	esondazione rio dal Pis al km 38,300 (necessita briglia filtrante)	Predazzo		X	X			30/10/2018	€ 12.301,51	€ 12.301,51				aperta	aperta	finito intervento urgente	23/11/2018				
12	SGS	SS 48	delle Dolomiti	rimozione materiale, sistemazioni stradali e spostamento new jersey sulla SS 48 delle Dolomiti a seguito danni per erosione banchina per opera del torrente Avisio ai km 41,470 e 42,500 (intervento da completare in 2ª fase, d'intesa con Servizio B.M.)	Predazzo		X	X			30/10/2018	€ 5.975,84	€ 5.975,84				aperta	aperta	finito intervento urgente	30/11/2018				
13	SGS	SS 48	delle Dolomiti	spostamento new jersey per delimitazione erosione banchina stradale	Moena		X	X			30/10/2018	€ 1.895,67	€ 1.895,67				aperta	aperta	finito	**				
14	SGS	SS 48	delle Dolomiti	realizzazione banchette stradale lungo la SS 48 delle Dolomiti a seguito di erosione rampa stradale dal km 41,400 al km 43,100 in comune di Predazzo e Moena	Predazzo e Moena		X	X				€ 80.647,60	€ 80.647,60				aperta senso unico alternato	aperta senso unico alternato	in corso	15/01/2019				
15	SGS	SS 48	delle Dolomiti	tra Vigo e Soraga per piante	Soraga e Vigo di Fassa	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**				
16	SGS	SS 48	delle Dolomiti	rampa smottata al km 74,200 presso piazzale cantoniera Pordoi	Canazei		X	X				€ 4.000,00					aperta	aperta	da organizzare	30/06/2019				
17	SGS	SS 50	del Passo Rolle	taglio piante lungo la SS 50 dal km 108 a loc. Bellamonte fino a Paneveglio per schianto alberi	Predazzo	X		X			30/10/2018	€ 1.488,75	€ 1.488,75				chiusa	chiusa	finito	**				
18	SGS	SS 50	del Passo Rolle	da Paneveglio a Passo Rolle per schianto alberi	Predazzo e Primiero-S. Martino di Castrozza	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**				
19	SGS	SS 50	del Passo Rolle	posa gabionate e sistemazione tubazioni, scogliera	Predazzo		X	X			14/11/2018	€ 23.897,07	€ 23.897,07				chiusa		finito	21/12/2018				
20	SGS	SS 50	del Passo Rolle	lavori di riparazione, integrazione e sostituzione di barriere stradali danneggiate misto legno-acciaio in numerosi punti dal km 96,650 al km 103,300	Predazzo e Primiero-S. Martino di Castrozza		X	X	14/11/2018	26/11/2018		€ 107.625,32	€ 107.625,32				aperta	aperta	in corso	25/01/2019				
21	SGS	SS 50	del Passo Rolle	lavori di riparazione, integrazione e sostituzione di barriere stradali danneggiate misto legno-acciaio in numerosi punti dal km 103,300 al km 108,170	Predazzo		X	X	14/11/2018	16/11/2018		€ 116.914,50	€ 116.914,50				chiusa		in corso	16/01/2019				
22	SGS	SS 50	del Passo Rolle	disgaggio pareti e demolizione masso al km 106,000	Predazzo		X	X			30/10/2018	€ 7.020,25	€ 7.020,25				chiusa		finito	**				
23	SGS	SS 50	del Passo Rolle	sistemazione scarico tombone in sasso e smottamento rampa al km 103,600	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00				chiusa		finito	21/12/2018				
24	SGS	SS 50	del Passo Rolle	verifica massi e sistemazione barriere paramassi dal km 103,300 al km 106,400	Predazzo		X	X	14/11/2018			da valutare	€ -				chiusa		in corso	31/05/2019				
25	SGS	SS 50	del Passo Rolle	ripristino rampe di valle al km 107,100	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 1.500,00	€ 1.500,00				aperta	aperta	finito	**				
26	SGS	SS 50	del Passo Rolle	ripristino rampe di valle al km 107,300	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 1.500,00	€ 1.500,00				aperta	aperta	finito	**				
27	SGS	SS 50	del Passo Rolle	tombone intasato sotto area di sosta al km 111,000	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00				aperta	aperta	finito	**				
28	SGS	SS 50	del Passo Rolle	tombone intasato necessaria briglia filtrante a monte della rampa al km 114,610	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00				aperta	aperta	finito intervento urgente	23/11/2018				
29	SGS	SS 50	del Passo Rolle	tombone intasato sotto area di sosta al km 114,970	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00				aperta	aperta	finito	**				
30	SGS	SS 50	del Passo Rolle	tombone intasato sotto area di sosta al km 115,100	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00				aperta	aperta	finito	**				
31	SGS	SS 241	del Passo di Costalunga	tra loc. Vallongia e il Passo Costalunga taglio piante	Vigo di Fassa	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**				
32	SGS	SS 241	del Passo di Costalunga	ripristino banchina a causa terreno franato in loc. Costa Bregosa SS 241 del passo Costalunga	Vigo di Fassa		X	X			20/11/2018	€ 9.232,24	€ 9.232,24				aperta	aperta	in corso	21/12/2018				

33	SGS	SS 241	del Passo di Costalunga	ripristino muro in sasso in loc. Val Scusa SS 241 del passo Costalunga	Vigo di Fassa		X	X		20/11/2018	€ 15.098,91	€ 15.098,91			aperta	aperta	in corso	21/12/2018	
34	SGS	SS 242	del Passo Sella	sistemazione area a seguito frana in loc. passo	Canazei		X	X		16/11/2018	€ 17.063,06	€ 17.063,06			aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	in corso	31/05/2019	
35	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	tra il km 1,200 e il Passo per schianto alberi	Moena e Soraga	X		X			€ -	€ -			aperta	aperta	finito	**	
36	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	franamento parziale della carreggiata causa erosione del rio San Pellegrino al km 2,840	Moena		X	X			in corso di valutazione da parte del Servizio B.M.	€ -			aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	da organizzare	31/05/2019	
37	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	smottamento con interessamento rete di protezione passaggio cabinovia sopra SS al km 3,150 a carico Società impianti a fune	Moena		X	X			€ -	€ -			aperta	aperta	in corso di valutazione da parte della Società Impianti a fune	**	
38	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	franamento piazzola limitrofa alla carreggiata al km 5,270	Moena		X	X			in corso di valutazione da parte del Servizio B.M.	€ -			aperta	aperta	da organizzare	31/05/2019	
39	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	realizzazione muro di sostegno e realizzazione di barriere stradali in acciaio misto legno sulla SS 346 del Passo San Pellegrino al km 4,700 nel Comune di Moena.	Moena		X	X		28/11/2018	€ 52.058,12	€ 52.058,12			aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	in corso	17/01/2019	
40	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	esondazione rio al km 8,415	Moena		X	X		30/10/2018	€ 7.500,00	€ 7.500,00			aperta	aperta	finito	**	
41	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	esondazioni varie con erosione banchine e demolizione pozzetti dal km 9,600 al km 11,020	Moena		X	X		30/10/2018	€ 15.400,14	€ 15.400,14			aperta	aperta	finito	**	
42	SGS	SS 346	del Passo San Pellegrino	lavori di ricostruzione ponte parzialmente crollato sulla SS 346 del passo San Pellegrino al km 12,050 rio Biois	Soraga		X	X		26/11/2018	€ 53.862,36	€ 53.862,36			aperta	aperta	in corso	15/01/2019	
43	SGS	SS 612	della Val di Cembra	tra loc. Stramentizzo e capriana loc Diga chiusa per schianto alberi	Castello-Molina di Fiemme e Capriana	X		X		30/10/2018	€ 3.349,69	€ 3.349,69			aperta	aperta	finito	**	
44	SGS	SS 612	della Val di Cembra	tra Valda e Faver per pericolo caduta piante dal km 16,500 al km 39,000	Alta Valle, Capriana e Castello-Molina di Fiemme	X		X		30/10/2018	€ 645,12	€ 645,12			aperta	aperta	finito	**	
45	SGS	SS 612	della Val di Cembra	crolo parete rocciosa con ripristino rete al km 10,100	Cembra-Lisignago		X	X		30/10/2018	€ 3.619,09	€ 3.619,09			aperta	aperta	finito	**	
46	SGS	SS 612	della Val di Cembra	messa in sicurezza muro pericolante al km 19,500	Alta Valle		X	X		31/10/2018	€ 5.523,90	€ 5.523,90			aperta	aperta	finito	**	
47	SGS	SS 612	della Val di Cembra	masso da demolire al km 25,120	Alta Valle		X	X			€ 1.000,00	€ 1.000,00			aperta	aperta	finito	**	
48	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	intersezione con S.P. 126 della Taoletta, abitato di Daiano Cedimento rampa stradale: necessario consolidamento rampa e sede stradale al km 20,525	Daiano		X	X			€ -	€ -			aperta	aperta	da organizzare da parte dei privati	21/12/2018	
49	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	piante nel tratto varena - intersez. SP 215/1	Varena	X		X		30/10/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00			aperta	aperta	finito	**	
50	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	piante nel tratto intersez. SP 215/1 - passo Lavazè	Varena	X		X		30/10/2018	€ 13.492,47	€ 13.492,47			chiusa	21/12/2018	finito	**	
51	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	verifica massi e sistemazione barriere paramassi dal km 12,600 al km 15,580	Varena		X	X	22/11/2018		€ 124.246,54	€ 124.246,54			chiusa	21/12/2018	in corso	15/01/2019	
52	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	lavori di riparazione, integrazione e sostituzione di barriere stradali danneggiate misto legno-acciaio in numerosi punti dal km 12,600 al km 15,580	Varena		X	X	22/11/2018		€ 200.000,00	€ 200.000,00			chiusa	21/12/2018	in fase di organizzazione	31/05/2019	
53	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	lavori di riparazione, integrazione e sostituzione di barriere stradali danneggiate misto legno-acciaio in numerosi punti dal km 15,580 al km 18,780	Varena		X	X	22/11/2018		€ 100.000,00	€ 100.000,00			aperta	aperta	in fase di organizzazione	31/05/2019	
54	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	ripristino banchette stradale con barriera km 15,580 lato sx per erosione rio Gambis al km 15,580	Varena		X	X			€ 1.000,00	€ 1.000,00			chiusa	21/12/2018	finito	**	
55	SGS	SS 620	del Passo di Lavazè	eroso banchine e drenaggi lato dx e sx della carreggiata stradale dal km 15,400 al km 15,600	Varena		X	X			€ 5.000,00	€ 5.000,00			chiusa	21/12/2018	finito	**	
56	SGS	SS 641	del Passo Fedaia	frane ed esondazioni. Necessaria briglia filtrante. La medesima SS è chiusa anche sul lato di Belluno per esondazione di un corso d'acqua che ha danneggiato l'intera carreggiata	Canazei		X	X		12/11/2018	€ 7.181,73	€ 7.181,73			aperta	aperta	finito intervento urgente	**	
57	SGS	SS 641	del Passo Fedaia	messa in sicurezza versante a monte della SS 641 per caduta massi dal km 11,500 al km 14,200	Canazei		X	X			€ 12.000,00	€ 12.000,00			aperta	aperta	finito intervento urgente	**	
58	SGS	SS 641	del Passo Fedaia	colata di materiale ed esondazione al km 7	Canazei		X	X			€ 10.000,00	€ 10.000,00			aperta	14/12/2018	in corso	14/12/2018	
59	SGS	SS 641	del Passo Fedaia	colata di materiale ed esondazione al km 4,380	Canazei		X	X		30/10/2018	€ 1.612,81	€ 1.612,81			aperta	aperta	finito intervento urgente	**	
60	SGS	SS 641	del Passo Fedaia	frana al km 10,000 con chiusura della strada. La medesima SS è chiusa anche sul lato di BL per esondazione di un corso d'acqua che ha danneggiato l'intera carreggiata.	Canazei		X	X							aperta	aperta	finito	**	
61	SOSF	SP 31	del Passo Manghen	eventi meteorologici 2018 - Interventi diffusi nel comune di Telve, fino al km 38,800 in loc. Piazzol lato Val di Fiemme, comprensivi del ripristino Ponte sul rio Piazzina al km 35,200 e di varie tratte di strada franate in alveo	Castello-Molina di Fiemme e Telve	X	X		31/10/2018	19/11/2018	€ 6.500.000,00	****			chiusa	maggio 2019	in corso	17/05/2019	
62	SGS	SP71	Fersina-Avisio	spostamento new jersey per predisposizione senso unico alternato a vista causa cedimento muro laterale ponte Stramentizzo	Castello-Molina di Fiemme e Capriana		X	X		30/10/2018	€ 1.507,92	€ 1.507,92			aperta con restringimento	aperta con restringimento	finito	**	
63	SOSF	SP 71	Fersina Avisio	eventi meteorologici 2018 - Intervento sulla SP 71 sul ponte di Stramentizzo	Castello-Molina di Fiemme		X	X		30/10/2018	20/11/18	€ 1.300.000,00	****			aperta senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	in corso	20/02/2019
64	SGS	SP71	Fersina-Avisio	smottamento rampe ai km 19,800 e 26,000	Segonzano e Sover		X	X		16/11/2018	€ 6.071,10	€ 6.071,10			aperta	aperta	in corso	14/12/2018	
65	SGS	SP71	Fersina-Avisio	muretti danneggiati da rivestire con reti in loc. Pradel al km 35,100	Valfloriana		X	X		30/10/2018	€ 10.136,76	€ 10.136,76			aperta	aperta	finito	**	
66	SGS	SP71	Fersina-Avisio	taglio piante dal km 17,000 al km 38,000	Segonzano, Sover e Valfloriana	X		X		30/10/2018	€ 3.349,69	€ 3.349,69			aperta	aperta	finito	**	
67	SGS	SP 81	del Passo Valles	da innesto su SS 50 in loc. Paneveggio, per schianto alberi.	Primiero-S-Martino di Castrozza	X		X			€ -	€ -			aperta	aperta	finito	**	
68	SGS	SP 81	del Passo Valles	danneggiamento di alcuni tratti di guard-rail misto legno-acciaio al km 0 - 6+500	Primiero-S-Martino di Castrozza		X	X		26/11/2018	€ 12.000,00	€ 12.000,00			aperta	aperta	in corso	25/01/2019	
69	SGS	SP 81	del Passo Valles	ripristino rampe di valle al km 0,800	Primiero-S-Martino di Castrozza		X	X			da valutare	da valutare			aperta con restringimento	aperta con restringimento	da organizzare	21/12/2018	
70	SGS	SP 81	del Passo Valles	ripristino rampe di valle al km 1,500	Primiero-S-Martino di Castrozza		X	X			da valutare	da valutare			aperta con restringimento	aperta con restringimento	da organizzare	21/12/2018	
71	SGS	SP 81	del Passo Valles	ripristino rampe di valle al km 4,500	Primiero-S-Martino di Castrozza		X	X			da valutare	da valutare			aperta con restringimento	aperta con restringimento	da organizzare	21/12/2018	
72	SGS	SP 81	del Passo Valles	ripristino rampe di valle al km 5,000	Primiero-S-Martino di Castrozza		X	X			da valutare	da valutare			aperta con restringimento	aperta con restringimento	da organizzare	21/12/2018	
73	SGS	SP 102	delle Piramidi	erosione banchina al km 2,600	Segonzano		X	X		16/11/2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00			aperta	aperta	in corso	14/12/2018	
74	SGS	SP 126	della Taoletta	smottamento causa acqua al km 3,000	Carano		X	X			€ 3.000,00	€ 3.000,00			aperta	aperta	finito	**	
75	SGS	SP 215	di Pampeago	taglio piante dal km 3,800 a Pampeago	Tesero	X		X			€ -	€ -			aperta	aperta	finito	**	
76	SGS	SP 215	di Pampeago	pulizia e rifacimento fossi di guardia e banchine e rifacimento griglie dal km 2,600 al km 3,800 lato dx	Tesero		X	X			€ 6.000,00	€ 6.000,00			aperta	aperta	finito	**	
77	SGS	SP 215	di Pampeago	pulizia e rifacimento fossi di guardia e banchine e rifacimento griglie dal km 3,800 al km 4,600 lato dx/sx	Tesero		X	X			€ 6.000,00	€ 6.000,00			aperta	aperta	finito	**	
78	SGS	SP 215	di Pampeago	sistemazione del rio Palanca con tombotto stradale insufficiente al km km 2,695	Tesero		X	X			€ -	€ -			aperta	aperta	finito	**	
79	SGS	SP 215	di Pampeago	sistemazione del bacino di raccolta rio de Vasa, con realizzazione briglia filtrante a monte, consolidamento argini, adeguamento tombotto stradale al km 4,200	Tesero		X	X		30/10/2018	€ 6.910,11	€ 6.910,11			aperta	aperta	finito	**	
80	SGS	SP 215	di Pampeago	sistemazione e consolidamento pozzetto raccolta acque con verifica funzionalità tombotto stradale al km 4,600	Tesero		X	X		30/10/2018	€ 3.000,00	€ 3.000,00			aperta	aperta	finito	**	
81	SGS	SP 215	di Pampeago	refacimento barriera stradale di sicurezza tipo legno/acciaio normale al km 4,860	Tesero		X	X			€ 4.000,00	€ 4.000,00			aperta	aperta	da organizzare	31/05/2019	

82	SGS	SP 215 dir	di Pampeago dir Lavazè	lato sx rifacimento barriera stradale di sicurezza tipo legno/acciaio un corrente su terrapieno. Comune di Tesero al km 1,300	Tesero		X	X				€ 7.500,00	€ 7.500,00			aperta	aperta	da organizzare	31/05/2019
83	SGS	SP 215 dir	di Pampeago dir Lavazè	piante	Tesero e Varena		X	X			30/10/2018	€ 3.000,00	€ 3.000,00			aperta	aperta	finito	**
84	SGS	SP 231	del Lusia	smottamento rampa al km 0,065	Predazzo		X	X			31/10/2018	€ 7.146,36	€ 7.146,36			aperta	aperta	finito	**
85	SOSF	SP 232	di Fiemme	muro in cls tra rio Gambis e ponte Cascata da ripristinare o realizzare scogliera al km 3,915	Cavalese		X	X				€ 80.000,00	€ -			aperta	aperta	da organizzare	30/06/2019
86	SOSF	SP 232	di Fiemme	eventi meteorologici 2018 - Intervento tra intersez. 232 dir e bivio Masi, in loc. Cascata per crollo ponte sull'Avisio	Cavalese		X		05/11/2018	20/11/18		€ 1.000.000,00	€ *****			ponte chiuso	20/12/2018	in corso	21/12/2018
87	SGS	SP 240	del Cermis	lavori di raccolta e canalizzazione acque da strada comunale con sistemazione tombotto stradale al km 0,8	Cavalese		X	X			31/10/2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00			chiusa	7/12/2018	in corso	07/12/2018
88	SGS	SP 240	del Cermis	rifacimento scogliera e canalizzazione acque a monte con consolidamento rampa stradale a valle, rifacimento barriera stradale tipo legno/acciaio normale 3,350 - 3,500	Cavalese			X			31/10/2018	€ 33.999,65	€ 33.999,65			chiusa	7/12/2018	in corso	07/12/2018
89	SGS	SP 240	del Cermis	lato sx drenaggi e consolidamento banchina 2,000 - 3,350	Cavalese			X			31/10/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00			chiusa	7/12/2018	in corso	07/12/2018
90	SGS	SP 250	di Valfioriana	smottamento rampa in due punti con interessamento muro al km 5,850 loc. Fior di Bosco	Valfioriana		X	X			16/11/2018	€ 29.900,50	€ 29.900,50			chiusa	14/12/2018	in corso	14/12/2018

SETTORE 4 - VALLE DELL'ADIGE (TRENTO)

											€ 286.901,85	€ 67.915,87	SOSF							
N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANEE/DANNI STRUTTORALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Consegna Lavori	Data Ordinativo	STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020	STATO DELLA TRANSPARENTA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSPARENTA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]
1	SGS	SP 25	di Garniga	dal km 13 al km 18 (Garniga Vecchia-Viole) per schianto piante	Garniga	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	----
2	SGS	SP 29	del Masetto	tratto terminale accumulo materiale franato	Mezzocorona		X	X			31/10/2018	€ 5.727,10	€ 5.727,00				aperta	aperta	finito	08/11/2018
3	SGS	SP 85	Monte Bondone	dal km 5,930 al km 8,500 per schianto alberi	Trento	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	----
4	SGS	SP 85	Monte Bondone	dal km 9 al km 18 (Candriai-Vason) per schianto alberi	Trento	X		X			29/10/18	€ 4.884,22	€ 4.884,22				aperta	aperta	finito	30/11/2018
5	SGS	SP 90	Destra Adige 2° tronco	galleria di Chiusele allagata	Pomarolo			X				€ -	€ -				aperta	aperta	----	----
6	SGS	SP 131 II tr.	del Vino	al km 3,770 smottamento (Montevaccino) * 1° intervento per ripristino circolazione	Trento		X	X			29/10/2018 30/10/2018	€ 6.553,31	€ 6.553,00				aperta con senso unico alternato a vista	aperta con senso unico alternato a vista	finito	31/10/2018
7	SGS	SP 131 II tr.	del Vino	al km 3,770 smottamento (Montevaccino) * 2° intervento: lavori di sistemazione versante	Trento		X	X	29/10/2018	06/11/2018		€ 65.000,00	€ -				aperta con senso unico alternato a vista	aperta con senso unico alternato a vista	in corso	31/01/2019
8	SGS	SP 131 II tr. SP 25-SS12	del Vino - di Garniga - dell'Abetone e del Brennero	pulizia tombini e fossi di guardia a varie chilometriche	Trento, Garniga, Aldeno, S. Michele all'Adige		X	X			30/10/2018	€ 4.223,22	€ 4.223,00				aperta	aperta	finito	09/11/2018
9	SGS	SP 204	Villazano-Ponte Lodovico - SS47	al km 2,760 (a valle della rotatoria di Povo) per smottamento	Trento		X	X			29/10/2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00				aperta	aperta	finito	29/10/2018
10	SGS	SP 204	Villazano-Ponte Lodovico - SS47	al km 2,800 (a valle della rotatoria di Povo) deformazione muro controriva	Trento		X	X	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	€ 55.000,00	€ 1.015,04				aperta	aperta	in corso	08/01/2019
11	SGS	SP 58 - SS 12	di Faedo - dell'Abetone e del Brennero	pulizia alveo torrente svincolo Campotrentino allagamento sottopasso sud	S. Michele all'Adige		X	X			27/10/2018	€ 2.718,99	€ 2.718,99				aperta	aperta	finito	29/10/2018
12	SGS	SS 45 bis	della Gardesana Occidentale	al km 143,700 (loc. Vecchio Mulino) sversamento materiale sulla strada ostruzione attraversamenti	Vezzano		X	X			30/10/2018	€ 16.558,62	€ 16.558,62				aperta	aperta	in corso	10/12/2018
13	SGS	SS 421	dei laghi di Molveno e Tenno	al km 2,500 intasamento tubazione scarico acque	Spormaggiore		X	X			30/10/2018	€ 10.236,39	€ 10.236,00				aperta	aperta	in corso	16/11/2018
14	SGS	SS 421	dei laghi di Molveno e Tenno	al km 13,700 smottamento su rampa	Andalo		X	X			30/10/2018	€ 15.000,00	€ 15.000,00				aperta	aperta	in corso	16/11/2018
15	SGS	ex SS 47	delle Laste	rotatoria Ponte Alto	Trento	X	X	X				€ 100.000,00	€ -				aperta	aperta	da organizzare	28/02/2019

SETTORE 5 - VAL DI SOLE E NON (TUENNO)

											€ 1.842.421,00	€ 1.291.298,00	SOSF							
N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANEE/DANNI STRUTTORALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Consegna Lavori	Data Ordinativo	STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020	STATO DELLA TRANSPARENTA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSPARENTA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]
1	SGS	SS 42	del Tonale e della Mendola	tra Vermiglio e passo Tonale alle pr km 152,200, 155,800 e 157,930 consolidamento sede stradale.	Vermiglio	X	X	X				€ 250.000,00	€ 130.000,00				chiusa con deviazione su SP94 e limite a 18 t	doppio senso dal 10/12/2018	in corso	15/05/2019
2	SOSF	SS 42	del Tonale e della Mendola	eventi meteorologici 2018 - Interventi tra il km 194,000 (in prossimità di innesto della SP 139 del Castellaz) e km 194,200 per frana lungo la SS 42	Cagno		X	X	31/10/2018	26/11/2018		€ 100.000,00	€ *****				aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	in corso	26/01/2019
3	SGS	SS 42	del Tonale e della Mendola	Messa in sicurezza versante sottostante la SS 42 tra il km 194,000 e il km 194,200 circa (a valle dell'intervento di s. urgenza curato da SOSF)	Cagnò		X	X				€ 15.000,00	€ 15.000,00				aperta	aperta	finito	**
4	SGS		del Tonale e della Mendola	a monte di Dimaro verso Commezzadura per frana	Dimaro Folgarida		X	X				€ 172.000,00	€ 150.000,00				aperta	aperta	in corso	15/05/2019
5	SGS	SS 239	di Campiglio	eventi meteorologici 2018 - interventi sul ponte sul Rio Valletta e zone limitrofe lungo la SS 239, tra Dimaro e Campiglio per schianto alberi e frane	Dimaro Folgarida	X	X	X				€ 150.000,00	€ 100.000,00				aperta con limite mezzi 18 ton	doppio senso dal 07/12/2018	in corso	15/05/2019
6	SGS	SP 4	di S. Romedio	smottamento al km 0,830, a valle dell'abitato di Sanzeno. Asporto materiale.	Sanzeno		X	X				€ 1.000,00	€ 1.000,00				aperta	aperta	finito	**
7	SGS	SP 73	Destra Anaunia	Ripristino frane tra Terres e Tuenno al km 12,000; 10,050 e 9,000	Ville d'Anaunia e Contà	X	X	X				€ 24.009,00	€ 24.009,00				aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
8	SGS	SP 74	del Novella	al km 3,000 circa in località Eremo di S. Biagio per frana	Sanzeno		X	X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	**
9	SGS	SP 86	di Rabbi	al km 5,050 a monte dell'abitato di Pracorno per frana	Rabbi		X	X				€ 40.000,00	€ 40.000,00				aperta	aperta	in corso	16/11/2018
10	SGS	SP 94	di Stavel	da km 3,600 (in località Velon) al km 6,400 circa (in prossimità di innesto sulla SS 42 a monte dell'abitato di Vermiglio) per vari smottamenti	Vermiglio		X	X				€ 5.000,00	€ 5.000,00				aperta	aperta	finito	**
11	SGS	SP 14	del Lago di Tovel	ripristino viabilità a seguito di colate detritiche al km 4,000 e 5,550	Ville d'Anaunia		X	X				€ 35.000,00	€ 35.000,00				chiusa	aperta per emergenze	in corso	15/05/2019
12	SGS	SP14	del Lago di Tovel	svuotamento reti e messa in sicurezza parete tra il km 2,400 e il km 3,600	Ville d'Anaunia		X	X				€ 80.000,00	€ 10.000,00				chiusa	aperta per emergenze	in corso	15/05/2019
13	SGS	SP 57	Cis- Livo	rifacimento scogliera a protezione della spalla sinistra del ponte sul rio Barnes	Livo		X	X				€ 5.721,00	€ 5.721,00				aperta	aperta	finito	**
14	SGS	SS43 e ex SS 43	della Val di Non	rimozione piante cadute e sgombero materiale franato in strada	Ton	X	X	X				€ 10.000,00	€ 10.000,00				aperta	aperta	finito	**
15	SGS	SP13	dir Vervò	ripristino viabilità al km 0,500 per caduta piante e materiale in strada	Predaia	X		X				€ 4.085,00	€ 4.085,00				aperta	aperta	finito	**
16	SGS	SP7	di Coredo	ripristino smottamento al km 5,500	Predaia		X	X				€ 5.683,00	€ 5.683,00				aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
17	SGS	SP43	di Castelfondo	messa in sicurezza muratura pericolante castello al km 0,600	Castelfondo		X	X				€ 20.000,00	€ 20.000,00				aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	Soprintendenza	**
18	SGS	SP 73	Destra Anaunia	ripristino frana su scarpata al km 4,300	Denno		X	X				€ 21.754,00	€ 21.754,00				aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	in corso	30/11/2018
19	SGS	SP124	del Rinassico	ripristino scarpate in prossimità del km 1,700	Ton		X	X				€ 19.123,00	€ 10.000,00				aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
20	SGS	SS42	del Tonale e della Mendola	cedimento muro di valle al km 186,500	Caldes		X	X	30/10/2018	02/11/2018 15/11/2018		€ 170.000,00	€ 140.000,00				aperta	aperta	in corso	15/05/2019
21	SGS	SP 139	del Castellaz	ripristino smottamenti sulla scarpata in prossimità del km 0,150	Cles		X	X				€ 33.006,00	€ 33.006,00				aperta	aperta	da organizz.	15/12/2018
22	SGS	SP87	dir Celentino	cedimento al km 0,600 - sistemazione con scogliera	Pejo		X	X				€ 15.000,00	€ 15.000,00				aperta	aperta	finito	**
23	SGS	SP67	del Lovemaco	ripristino frana su scarpata al km 8,700	Campodenno		X	X				€ 25.426,00	€ 25.426,00				aperta a senso unico alternato	aperta a senso unico alternato	in corso	30/11/2018

24	SGS	SS 42	del Tonale e della Mendola	ripristino frana su scarpata al km 190,000 circa	Cis		X	X			€ 15.000,00	€ 15.000,00			chiusa	aperta dal 10/11/2018	in corso	09/11/2018
25	SGS	SS 42	del Tonale e della Mendola	ri facimento scogliera a protezione della spalla sinistra del ponte sul rio Barnes	Livo		X	X			€ 2.500,00	€ 2.500,00			chiusa	aperta dal 10/11/2018	finito	**
26	SGS	SS 43	della Val di Non	messa in sicurezza parete rocciosa al km 22,630	Spormaggiore		X	X			€ 5.000,00	€ 5.000,00			aperto	aperto	finito	**
27	SGS	SS 42	del Tonale e della Mendola	ripristino smottamento al km 204,400	Brez		X	X			€ 3.000,00	€ 3.000,00			aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
28	SGS	SP 68	di Bresimo	ripristino tubatura di scarico al km 3,800	Bresimo		X	X			€ 5.614,00	€ 5.614,00			aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
29	SGS	SP57	Cis - Livo	ripristino e sistemazione versante sottostante in prossimità del km 2,950	Cis		X	X			€ 2.000,00	€ 2.000,00			aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
30	SGS	SS 43	della Val di Non	ripristino smottamento a valle in prossimità del km 7,250	Cies		X	X			€ 5.000,00	€ 5.000,00			aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
31	SGS	SP 28 dir	dir Frari	ripristino smottamento e pulizia carreggiata al km 1,00	Revò		X	X			€ 2.500,00	€ 2.500,00			aperta	aperta	da organizzare	15/12/2018
32	SGS	SS 239	di Campiglio	eventi meteorologici 2018 - interventi per il ripristino del ponte sul rio Val de la Vecia	Dimaro Folgarida	X	X	X			€ 280.000,00	€ 150.000,00			aperta a senso unico alternato e con limite mezzi 18 ton	aperta dal 12/11/2018	in corso	15/05/2019
33	SGS	SP 87	di Peio	eventi meteorologici 2018 - interventi di consolidamento stradale km 8.370	Pejo		X	X			€ 110.000,00	€ 90.000,00			aperta	aperta	in corso	20/12/2018
34	SGS	SS 42	del Tonale e della Mendola	tra il km 150,500 in località Passo Tonale e il km 158,00 taglio piante e sistemazione barriere paramassi	Vermiglio		X	X			€ 20.000,00	€ 20.000,00			chiusa con deviazione su SP94 e limite a 18 t	10/12/2018	in corso	20/12/2018
35	SGS	SS E SP VARIE		stesa di manti in conglomerato bituminoso, forniture e noli essenziali per il ripristino della viabilità	Vari comuni valle di Non e Valle di Sole			X			€ 90.000,00	€ 90.000,00					in corso	31/01/2019
36	SGS	SS E SP VARIE		ripristino e manutenzione straordinaria reti di rivestimento e barriere paramassi	Vari comuni valle di Non e Valle di Sole			X			€ 10.000,00	€ 10.000,00					da organizzare	31/01/2019
37	SGS	SS E SP VARIE		ripristino barriere e new jersey	Vari comuni valle di Non e Valle di Sole		X	X			€ 90.000,00	€ 90.000,00					da organizzare	30/06/2019

SETTORE 6 - GIUDICARIE E RENDENA (TIONE)

											€ 692.027,93	€ 277.027,93	SOSF							
N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANE E DANNI STRUTTURALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Consegna Lavori	Data Ordinativo	STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020	STATO DELLA TRANSIBILITA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSIBILITA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]
1	SGS	SS 239	di Campiglio	loc. Finali di Porte di Rendena (pianta instabile a valle su curva)	Porte di Rendena	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	30/11/2018
2	SGS	SS 239	di Campiglio	tra Ponte Sarca di Nambrone e l'abitato di Carisolo	Carisolo	X		X				€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	da organizzare	26/04/2019
3	SGS	SP 241	di Ricomassimo	per frane e schianto alberi su tratto a valle di Ricomassimo. Analoghi problemi anche sul tratto oltre confine con provincia di BS	Storo	X		X			06/11/2018	€ 11.094,68	€ 11.094,68				aperta	aperta	in corso	26/04/2019
4	SGS	SP 34	del Lisano e Seséna	per caduta sassi e piante tra bivio per Val D'Algone e loc. Rio Bianco di Stenico	Stenico	X	X	X			19/11/2018	€ 39.769,86	€ 39.769,86				chiusa	03/12/2018	in corso	29/03/2018
5	SOSF	SP 34	del Lisano e Seséna	eventi meteorologici 2018 - Intervento sulla SP 34 al km 5+180 circa nell'abitato di Preore	Tre Ville	X		X	02/11/2018	19/11/18		€ 300.000,00	€ ****				aperta senso unico alternato	apertura doppio senso per Natale	in corso	19/02/2019
6	SGS	SP 34	del Lisano e Seséna	tra Coltura e Ponte Rio Algone	Tre Ville	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	21/11/2018
7	SGS	SP 122	dir Prezzo - Boniprati	per schianto alberi	Pieve di Bono-Prezzo	X		X				€ 3.000,00	€ 3.000,00				aperta	aperta	finito	21/11/2018
8	SGS	SP 122	dir Prezzo - Boniprati	rimozione e sgombero materiale vario	Pieve di Bono-Prezzo	X		X			30/10/2018	€ 760,00	€ 760,00				aperta	aperta	finito	21/11/2018
9	SGS	SP 123	di Brione	per schianto alberi	Borgo Chiese	X		X			30/10/2018	€ 2.340,00	€ 2.340,00				aperta	aperta	finito	21/11/2018
10	SGS	SP 123	di Brione	rimozione e sgombero materiale	Borgo Chiese	X		X			30/10/2018	€ 413,28	€ 413,28				aperta	aperta	finito	21/11/2018
11	SGS	SP 222	del Duron	al km 11,400 in località Bolbeno nel Comune di Borgo Lares per smottamento	Borgo Lares		X	X				€ 40.000,00	€ 20.000,00				chiusa	apertura a senso unico (con deviazione locale per altro senso)	in corso	06/12/2018
12	SGS	SP 222	del Duron	dal km 3,600 al km 4,000 taglio piante	Bleggio Superiore	X		X				€ -	€ -				aperta	aperta	finito	21/11/2018
13	SGS	SP 27	di Daone	tra Daone e Praso per caduta piante	Valdaone	X		X				€ 500,00	€ 500,00				aperta	aperta	finito	30/11/2018
14	SGS	SP 236	Spiazzo - Bocenago	al km 1,500 circa per smottamento da monte.	Bocenago	X	X	X				€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	finito	02/11/2018
15	SGS	SP 222	del Duron	frana sul lato di valle al km 8,070	Borgo Lares		X	X				€ 30.000,00	€ 30.000,00				aperta senso unico alternato	aperta senso unico alternato	da organizzare	31/03/2019
16	SGS	SP27 dir	di Daone dir Pracul	per schianto alberi	Valdaone	X		X			30/10/2018	€ 8.438,00	€ 8.438,00				aperta	aperta	finito	23/11/2018
17	SGS	SP27 dir	di Daone dir Pracul	rimozione e sgombero materiale	Valdaone	X		X			30/10/2018	€ 1.039,05	€ 1.039,05				aperta	aperta	finito	23/11/2018
18	SGS	SS 237	del Caffaro	al km 91,600 circa, a est dell'abitato di Saone in, prossimità dell'innesto della SP 34 diramazione Ragoli, per cedimento scarpata a valle.	Tione di Trento		X	X				€ 135.000,00	€ 80.000,00				aperta senso unico alternato	aperta senso unico alternato	in corso	21/12/2018
19	SGS	SS 239	di Campiglio	per schianto alberi	Pinzolo	X		X				€ 9.780,00	€ 9.780,00				aperta	aperta	in corso	26/04/2019
20	SGS	SS 421	dei Laghi di Molveno e Tenno	loc. Ballino pulizia canali	Fiavè			X			29/10/2018	€ 5.406,24	€ 5.406,24				aperta	aperta	finito	07/11/2018
21	SGS	SS 421	dei Laghi di Molveno e Tenno	loc. Ballino pulizia canali	Fiavè			X			08/11/2018	€ 11.080,04	€ 11.080,04				aperta	aperta	in corso	29/03/2018
22	SGS	SS 239	di Campiglio	km 21,000 rifacimento scogliera	Pinzolo		X	X			30/10/2018	€ 11.069,00	€ 11.069,00				aperta	aperta	in corso	14/12/2018
23	SGS	SS 239	di Campiglio	15,360-15,400 sistemazione banchina a valle e 19,540-19,580 sistemazione scarpate	Pinzolo			X			30/10/2018	€ 2.776,30	€ 2.776,30				aperta	aperta	in corso	14/12/2018
24	SGS	SP 123	di Brione	per schianto alberi	Borgo Chiese	X		X				€ 3.500,00	€ 3.500,00				aperta	aperta	finito	15/11/2018
25				continua riga sopra per pala rimozione materiale	Borgo Chiese			X				€ 413,00	€ 413,00				aperta	aperta	finito	15/11/2018
26	SGS	SP 242	di Val di Bondone	sistemazione scarpata causa smottamento	Sella Giudicarie		X	X			30/10/2018	€ 883,88	€ 883,88				aperta	aperta	finito	15/11/2018
27	SGS	SS 421	dei Laghi di Molveno e Tenno	km 22,980 ca. demolizione masso a tergo reti	S. Lorenzo Dorsino			X			03/12/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00				aperta	aperta	in corso	04/01/2019
28	SGS	SS E SP VARIE		pulizia con spazzatrice	Comuni valli Giudicarie			X			30/10/2018	€ 9.374,60	€ 9.374,60				aperta	aperta	in corso	04/01/2019
29	SGS	SS 239	di Campiglio	tratto tra Passo Campo Carlo Magno e Ponte Rio Val de La Vecia per schianto alberi	Pinzolo e Dimaro Folgarida	X		X			31/10/2018	€ 1.390,00	€ 1.390,00				aperta	aperta	finito	30/11/2018
30	SGS	SP 222	del Duron dir Spine	frana a monte della sede stradale	Borgo Lares		X	X				€ 20.000,00	€ 5.000,00				chiusa	aperta	da organizzare	21/12/2018
31	SGS	SS E SP VARIE		ripristino e manutenzione straordinaria reti di rivestimento e barriere paramassi	Comuni valli Giudicarie		X	X				€ 10.000,00	€ 5.000,00				da valutare	da valutare	da organizzare	31/01/2019
32	SGS	SS E SP VARIE		ripristino barriere e new jersey	Comuni valli Giudicarie		X	X				€ 20.000,00	€ -				da valutare	da valutare	da organizzare	30/06/2019

SETTORE 7 - ALTO GARDA E LEDRO (RIVA DEL GARDA)

											€ 17.060,00	€ 17.060,00	SOSF							
N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANE E DANNI STRUTTURALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Consegna Lavori	Data Ordinativo	STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020	STATO DELLA TRANSIBILITA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSIBILITA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]
1	SGS	SP 127	di Tremalzo	schianto alberi	Ledro	X		X				€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	finito	**
2	SGS	SP 84	di Cavedine	smottamento tra Calavino - Lasino	Madruzzo		X	X			02/11/2018	€ 15.000,00	€ 15.000,00				aperta	aperta	finito	**
3	SGS	SP 48	del Monte Velo	al km 7,700, a metà percorso tra Bolognana e Passo Santa Barbara, smottamento blocco roccioso a lato carreggiata	Arco		X	X				€ 60,00	€ 60,00				aperta	aperta	finito	**

SETTORE 8 - VALLAGARINA (ROVERETO)

											€ 23.000,00	€ 23.000,00	SOSF					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------	--	--	--	--	--

N	Struttura	STRADA	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE CRITICITA'	COMUNE AMMINISTRATIVO	CADUTA ALBERI	FRANIE E DANNI STRUTTURALI	VIABILITA' STRATEGICA	Data Verbale Somma Urgenza	Data Verbale Consegna Lavori	Data Ordinativo	STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS	2018	2019	2020	STATO DELLA TRANSIBILITA' AL 30-11-18	PREVISIONE DI TRANSIBILITA' MINIMALE [data]	CANTIERI IN CORSO	PREVISIONE DI FINE LAVORI [data]
1	SGS	SS 240	Loppio e Val di Ledro	tra Mori Ovest e rotonda di Loppio nel comune di Mori per schianto di alberi.	Mori	X		X			30/10/2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	finito	**
2	SGS	SS 46	del Pasubio	tra loc. Piano e pian delle Fugazze (confine con la provincia di Vicenza) per schianto alberi	Vallarsa	X		X				-	-				aperta	aperta	finito	**
3	SGS	SP 143	Francolini	da loc.Francolini fino al passo Coe per schianto alberi	Folgaria	X		X				-	-				aperta	aperta	finito	**
4	SGS	SP 90	Destra Adige 1° tronco dir Borghetto	allagamento sottopasso Ferrovia presso innesto con SS 12 del Abetone e del Brennero	Avio			X				-	-				aperta	aperta	finito	**
5	SGS	SP 2	Folgaria	tra loc. Scottini e Folgaria per piccoli franamenti e schianto alberi	Terragnolo e Folgaria	X		X			30/10/2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00				aperta	aperta	finito	**
6	SGS	SP 2	dir della Parisa	tra loc. Serrada e Fondo Grande per schianto alberi	Folgaria	X		X				-	-				aperta	aperta	finito	**
7	SGS	SP 22	dir Chizzola Brentonico	loc. Brentonico schianto alberi	Brentonico	X		X				-	-				aperta	aperta	finito	**
8	SGS	SP 138	Passo della Borcola	dal km 4,500, a monte di loc. Incaop, nel comune di Terragnolo, per smottamento, verso il Passo della Borcola.	Terragnolo	X	X				2/11/2018	€ 5.000,00	€ 5.000,00				dal 12/11/2018 fino al 30/04/2019 chiusura stagionale dal km 4,500 fino prov. VR	chiusura stagionale	**	**
9	SGS	SP 3	del Monte Baldo	chiusa dal km 18 loc. S. Valentino al km 35 (prov. VR)	Brentonico	X						-	-				dal 12/11/2018 fino al 10/05/2019 chiusura stagionale dal km 18,000 fino prov. VR	chiusura stagionale	**	**
10	SGS	SS 350	di Folgaria	piccoli franamenti	Folgaria	X	X	X			30/10/2018	€ 3.000,00	€ 3.000,00				aperta	aperta	finito	**
11	SGS	SP 138 - 143 - 230		riparazione barriere di protezione causa schianto alberi	Terragnolo, Folgaria e Avio	X		X			05/11/2018	€ 11.000,00	€ 11.000,00				aperta	aperta	finito	**

RIEPILOGO		STIMA PRESUNTA COMPLESSIVA	SGS	SOSF	PREVISIONE STIMA SPESE A TUTTO IL 31/12/2018 SGS
SETTORE 1	€	961.958,84	€ 961.958,84	€ -	€ 627.008,19
SETTORE 2	€	3.978.100,00	€ 978.100,00	€ 3.000.000,00	€ 578.100,00
SETTORE 3	€	10.216.211,74	€ 1.336.211,74	€ 8.880.000,00	€ 1.332.211,74
SETTORE 4	€	286.901,85	€ 286.901,85	€ -	€ 67.915,87
SETTORE 5	€	1.842.421,00	€ 1.742.421,00	€ 100.000,00	€ 1.291.298,00
SETTORE 6	€	692.027,93	€ 391.614,93	€ 300.000,00	€ 277.027,93
SETTORE 7	€	17.060,00	€ 17.060,00	€ -	€ 17.060,00
SETTORE 8	€	23.000,00	€ 23.000,00	€ -	€ 23.000,00
TOTALE GENERALE NETTO	€	18.017.681,36	€ 5.737.268,36	€ 12.280.000,00	€ 4.213.621,73
Oneri Fiscali	€	3.963.889,90	€ 1.262.199,04	€ 2.701.600,00	€ 926.996,78
DANNI INF. STRADALI	SOMMANO	€ 21.981.571,26	€ 6.999.467,40	€ 14.981.600,00	€ 5.140.618,51

DANNI INF. FERROVIARIA TN-MALE'	SOMMANO	€ 500.000
--	----------------	------------------

ALCUNE CONSIDERAZIONI

CASCATA: tempi urgenti della consegna bailey - mettere passerella ne come porta cavi - appena arriva la ruota, fare il bailey da 52 m per il passaggio di veicoli - sentire Tomasi e recuperare in questi termini

MANGHEN: Mellarini vuole spostare la tappa - De Col diceva di no - Certificati dei geotecnici che si mettono al fine di non avere materiali non corretti - stima dei tempi

	>50000 euro	>150000 euro
SETTORE 1	35	17
SETTORE 2	4	2
SETTORE 3	10	1
SETTORE 4	2	0
SETTORE 5	9	4
SETTORE 6	1	0
SETTORE 7	0	0
SETTORE 8	0	0
totale	61	24